

Для служебного пользования
Экз. № 1

Приложение к письму
от 10.07.2023 № 01-17-05/7860

ВЫПИСКА
№ 01-17-15/41-ДСП/В от 10.07.2023
из служебной записки от 23.06.2023 № 01-01-54/49-ДСП/В
«О результатах проверок в Невьянском городском округе»

Поручение по итогам проверки: Заместителю Губернатора Свердловской области С.В. Швиндту:

1. Совместно с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и Администрацией Невьянского ГО рассмотреть итоги проверки и обеспечить завершение работ по реконструкции бассейна до 31.07.2023. О результатах информировать Контрольное управление Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.

2. Совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и Администрацией Невьянского ГО обеспечить завершение работ по благоустройству общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск» до 31.10.2023. О результатах проинформировать Контрольное управление Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.

Итоги проверки:

Контрольным управлением Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области проведены плановые проверки исполнения поручений Губернатора Свердловской области ...по реконструкции бассейна в поселке Цементный в Невьянском городском округе (далее – Невьянский ГО), по благоустройству общественной территории «Калейдоскоп времен. Концепция развития набережной вдоль ул. Советской, г. Невьянск» (далее – объект благоустройства) в Невьянском городском округе (далее – Невьянский ГО).

Оценка выполнения работ по реконструкции бассейна показала, что в период исполнения контракта дважды корректировалась сметная стоимость, в результате чего первоначальная цена возросла на 28,3% (с 168,5 млн. рублей до 216,2 млн. рублей), на повторные прохождения госэкспертиз дополнительно затрачено свыше 0,5 млн. рублей бюджетных средств. Заключенный по итогам электронного аукциона муниципальный контракт от 27.12.2021 расторгнут через 12 рабочих дней без начала исполнения, по причине неготовности к работам генподрядчика ООО «СУ 5 Групп». 02.02.2022 заключен новый муниципальный контракт с ООО «Сити Билдинг», срок выполнения работ – до 31.07.2023. Однако по итогам I этапа (2022 год) подрядчик не обеспечил выполнение 13,7% запланированного объема работ (на сумму 22,9 млн. рублей), что поставило под угрозу своевременную сдачу бассейна.

В связи с несоблюдением этапов производства работ к ООО «Сити Билдинг» предъявлена претензия, которая оставлена без ответа. На момент

проверки Администрация Невьянского ГО и муниципальный заказчик (МКУ ДО «ДЮСШ» п. Цементный) не приняли дополнительных мер по взысканию неустойки с подрядчика.

В условиях ограниченного срока завершения реконструкции бассейна, темпов выполнения работ (90,4% от проекта) и освоения средств субсидии (74,4%, 161 043,6 тыс. рублей) отмечен риск неисполнения поручения в установленные сроки.

Подобная ситуация выявлена и по объекту благоустройства, где сметная стоимость в период исполнения муниципального контракта выросла на 21% (с 203,94 млн. рублей до 246,9 млн. рублей). Благоустройство сопровождается непредвиденными (дополнительными) работами: установка забора, устройство подпорной стенки, сваи под подпорные стенки, террасные площадки, увеличенный объем по вывозу грунта на общую сумму около 77 млн. рублей. Указанные работы устно согласованы заказчиком без проверки обоснованности их выполнения.

Существующий уровень строительной готовности объекта благоустройства и темпы выполнения работ указывают на наличие риска сдачи объекта в установленный срок (31.10.2023) и, как следствие, недостижение показателей государственной программы, наложению на бюджет взысканий за неполное освоение средств федеральной субсидии.

Заместитель начальника Управления



В.И. Берсенева