

# МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

---

«20» ноября 2023 года

г. Екатеринбург

## АКТ

**проведения контрольного мероприятия по соблюдению Невьянским городским округом Свердловской области условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации**

1. Основанием для проведения планового контрольного мероприятия являются приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 22.11.2022 № 627 «Об утверждении плана контрольных мероприятий Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2023 год» и от 12.09.2023 № 403 «О проведении проверки соблюдения Невьянским городским округом Свердловской области условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации».

2. Предметом контрольного мероприятия является соблюдение Администрацией Невьянского городского округа в 2022 году условий, целей и порядка предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию газификации «Газоснабжение с. Шурала, Невьянского района, Свердловской области» (далее – Объект), установленных государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года» (далее – государственная программа), и соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Невьянского городского округа на реализацию проекта (проектов) капитального строительства муниципального значения по развитию газификации от 10.02.2022 № 30 (далее – Соглашение) с дополнительным соглашением к нему от 07.06.2022 № 1 (далее – Дополнительное соглашение).

3. Проверка проведена с 28 сентября по 27 октября 2023 года путем анализа отчетной документации (камеральный способ) и выезда на объект капитального строительства, состоявшегося 25 октября 2023 года.

4. Проверяемый период – 2022 год.

5. В целях проведения контрольных мероприятий создана комиссия в следующем составе:

1) Чикризов Игорь Николаевич – Первый заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области – председатель комиссии;

2) Секерин Денис Витальевич – начальник отдела топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

3) Соколов Александр Александрович – заместитель начальника отдела топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

4) Крупенькина Светлана Николаевна – главный специалист отдела топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

6. Объект проверки – Администрация Невьянского городского округа (ИНН 6621002530, ОГРН 1026602074476).

7. В проверяемом периоде должностным лицом, имевшим право подписи денежных и расчетных документов, являлся Глава Невьянского городского округа – Александр Александрович Берчук.

8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия

Администрация Невьянского городского округа является исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области.

Администрация Невьянского городского округа действует на основании Устава Невьянского городского округа, принятого Решением Невьянской районной Думы муниципального образования Невьянский район от 25.05.2005 № 85.

9. В ходе проведения проверки реализации проекта установлено:

9.1. Предоставление субсидии на строительство Объекта осуществлялось в рамках подпрограммы 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса» государственной программы по результатам второго этапа отбора заявок на 2022 год (протокол от 22.12.2021 № 32) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года».

Субсидия предоставлялась Администрации Невьянского городского округа на основании Соглашения.

Документы для заключения Соглашения были предоставлены Администрацией Невьянского городского округа с сопроводительными письмами от 31.01.2022 № 763 и от 03.02.2022 № 865 в полном объеме. Документы для заключения дополнительного соглашения были предоставлены Администрацией Невьянского городского округа с сопроводительными письмами от 19.05.2022 № 3817, от 24.05.2022 № 3942 и от 25.05.2022 № 3969 в полном объеме.

Нарушения порядка предоставления субсидии в части полноты и сроков предоставления документов для заключения Соглашения и Дополнительного соглашения не выявлены.

Субсидия по Соглашению предоставлялась Администрации Невьянского городского округа на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по следующим муниципальным контрактам и договорам:

– муниципальный контракт на выполнение работ по строительству Объекта от 19.04.2022 № 29-ЭА-22 (далее – МК на строительство Объекта), заключенный Администрацией Невьянского городского округа с исполнителем работ – обществом с ограниченной ответственностью «Сити Билдинг» по результатам электронного аукциона. Конкурсные процедуры с целью определения работ проведены Администрацией Невьянского городского округа через уполномоченный орган – Департамент государственных закупок Свердловской области, так как начальная максимальная цена контракта на строительство Объекта превысила 5 млн. рублей. Срок выполнения работ по МК на строительство Объекта: начало – с момента заключения контракта, окончание (сдача Объекта) – 31.10.2022. Общая сумма по МК на строительство Объекта составляет 56 643 996 рублей 45 копеек (в том числе НДС по налоговой ставке 20 процентов).

– муниципальный контракт на оказание услуг по строительному контролю при выполнении работ по строительству Объекта от 18.04.2022 № 100/22 заключенного Администрацией Невьянского городского округа с обществом с ограниченной ответственностью «Газовая компания Абросимов» (далее – МК на СК). Общая сумма по МК на СК – 600 000 рублей 00 копеек (НДС не облагается).

– Муниципальный контракт на оказание услуг по проведению авторского надзора по строительству Объекта от 18.04.2022 № 99/22-р заключенного Администрацией Невьянского городского округа с обществом с ограниченной ответственностью «РусГаз» (далее – МК на АН). Общая сумма по МК на АН – 142 500 рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен).

Финансирование строительства Объекта осуществлялось в 2022 году в рамках муниципальной программы «Реализация основных направлений в строительном комплексе Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Невьянского городского округа от 22.10.2014 № 2577-п.

Софинансирование строительства Объекта из местного бюджета в рамках Соглашения составило 7 291 800 рублей 00 копеек. Обязательства по софинансированию Объекта из местного бюджета Администрации Невьянского городского округа по Соглашению исполнено полностью, что подтверждено

платежными поручениями по оплате работ по МК на строительство Объекта от 08.06.2022 № 1898, от 08.07.2022 № 2158 и 14.11.2022 № 3891 (в сумме 7 125 030 рублей 00 копеек) и оплате работ по МК на СК от 17.11.2022 № 3944 (в сумме 166 770 рублей 00 копеек).

Субсидия из областного бюджета на строительство Объекта была перечислена Администрации Невьянского городского округа в соответствии с заявкой на предельные объемы финансирования, направленной Администрацией Невьянского городского округа в Министерство в установленные сроки (с сопроводительным письмом от 27.05.2022 № 4048) в сумме 50 069 985 рублей 03 копейки, что составляет 100% от суммы субсидии, предусмотренной по Соглашению. Предельный уровень софинансирования Свердловской областью расходных обязательств Администрации Невьянского городского округа, установленный порядком предоставления субсидий и Соглашением не превышен.

Перечисление субсидии Администрации Невьянского городского округа осуществлялось пропорционально объему, профинансированному из средств бюджета муниципального образования, в течение десяти дней после предоставления Администрацией Невьянского городского округа документов, подтверждающих фактическое перечисление средств из бюджета муниципального образования (представлены 14.06.2022, 03.10.2022 и 16.11.2022 с нарушением сроков, указанных в заявке на перечисление субсидии), что подтверждается платежными поручениями от 24.06.2022 № 450, от 05.10.2022 № 825 и от 21.11.2022 № 964 (в сумме 50 069 985 рублей 03 копейки).

Фактические расходы в рамках Соглашения по Объекту на 31.12.2022 подтверждены в сумме 56 922 996 рублей 45 копеек отчетом, представленным Администрацией Невьянского городского округа с сопроводительным письмом от 11.01.2023 № 107 (с нарушением установленных порядком и Соглашением сроков), при этом также с сопроводительным письмом от 11.01.2023 № 107 из документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг, представлены платежные поручения за счет субсидии от 30.12.2022 № 4814, от 30.12.2022 № 4815 и от 30.12.2022 № 4816 на сумму 21 188 960 рублей 52 копейки копеек.

Платежное поручение за счет средств местного бюджета от 08.06.2022 № 1898 на сумму 2 137 509 рублей 00 копейки было представлено с сопроводительным письмом от 10.06.2022 № 4411.

Платежное поручение за счет средств местного бюджета от 08.07.2022 № 2158 на сумму 178 238 рублей 06 копеек было представлено с сопроводительным письмом от 30.09.2022 № 9903.

Платежные поручения за счет средств местного бюджета от 14.11.2022 № 3891 и от 17.11.2022 № 3944 на сумму 4 976 052 рубля 94 копейки были представлены с сопроводительным письмом от 17.11.2022 № 11244.

Платежные документы, подтверждающие оплату выполненных работ, услуг за счет субсидии на сумму 28 442 235 рублей 93 копейки не представлены.

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) по МК на строительство Объекта,

акты выполненных работ/оказанных услуг по МК на СК и МК на АН не представлены.

Цели расходования субсидий соответствуют целям их предоставления.

Кредиторская задолженность на 01.01.2023 и на момент окончания контрольного мероприятия по Объекту отсутствовала.

В соответствии с отчетом Администрации Невьянского городского округа за 4 квартал 2022 года по Соглашению на 01.01.2023 работы по строительству Объекта были завершены (имеются Акты приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Газоснабжение с. Шурала, Невьянского района, Свердловской области» от 06.10.2022 и от 19.12.2022 общей протяженностью 19 061,72 м).

Неиспользованный на 01.01.2023 остаток субсидии в сумме 438 788 рублей 58 копеек был возвращен Администрацией Невьянского городского округа в установленные сроки в областной бюджет (платежное поручение от 23.01.2023 № 447528) без подтверждения использования в 2023 году. Приказом Министерства от 01.02.2023 № 44 «Об отсутствии потребности в неиспользованном остатке межбюджетного трансферта» неиспользованный остаток субсидии оставлен без рассмотрения в связи с реализацией в полном объеме целей, предусмотренных условиями предоставления межбюджетного трансферта.

При визуальном осмотре Объекта 25.10.2023 установлено, что строительство Объекта завершено, нарушения не выявлены.

10. Нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета местному бюджету Невьянского городского округа, выявленные в ходе проведения контрольных мероприятий:

1) не предоставление подтверждающих документов по использованию субсидии (пункт 4.3.8.6. Соглашения и подпункта 2 пункта 45 порядка предоставления субсидий).

2) несвоевременное предоставление Администрацией Невьянского городского округа:

– документов для перечисления субсидии (в нарушение сроков, указанных в заявке на перечисление субсидии);

– отчета за 4 квартал 2022 года (пункт 4.3.5 Соглашения и подпункта 1 пункта 45 порядка предоставления субсидий).

3) Предоставление отчетных документов не в полном объеме (за 2 квартал не представлена пояснительная записка), наличие неподтвержденных сведений (за 3 квартал предоставлены отчетные документы без подписи руководителя (уполномоченного лица).

Рекомендации по акту:

Принять меры:

– по предоставлению до 01.12.2023 платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг за счет средств местного бюджета и средств субсидии, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) по МК на

строительство Объекта, актов выполненных работ/оказанных услуг по МК на СК и МК на АН;

– по недопущению выявленных нарушений при строительстве (реконструкции) в дальнейшем объектов газоснабжения на территории Невьянского городского округа с участием средств областного бюджета.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:

С Актом ознакомлены:

Первый заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

Глава Невьянского городского округа



И.Н. Чикриз


\_\_\_\_\_ А.А. Берчук

Начальник отдела топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области



Д.В. Секерин

Заместитель начальника отдела топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области



А.А. Соколов

Главный специалист отдела топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области



С.Н. Крупенькина