

*Беленко А.К.*  
*М*



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Министерство энергетики  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Свердловской области  
АКТ**

*Решением В.У.  
на сайт.*

*М 24.01.22.*

Октябрьская пл., д. 1, г. Екатеринбург, 620031  
Телефон: (343) 312-00-12, Факс: (343) 312-00-12 (0)  
Сайт: energy.midural.ru E-mail: [minenergo@egov66.ru](mailto:minenergo@egov66.ru)  
от 22.09.2021 № 5/11  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О проведении контрольного  
мероприятия в отношении  
Невьянского городского округа

Основание: приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) от 14.12.2020 № 580 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2021 год» и от 14.09.2021 № 379 «О проведении контрольных мероприятий».

Цель проведения контрольного мероприятия – использование средств федерального и областного бюджетов, предоставленных в 2020 году в виде субсидии в рамках реализации подпрограммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 30.10.2017 № 805-ПП (далее – государственная программа), на реализацию мероприятий по восстановлению воинских захоронений.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 20 по 27 сентября 2021 года.

Проверяемый период с 25 января 2020 года по 1 февраля 2021 года.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Свердловской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» Невьянский городской округ наделен статусом городского округа, органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных федеральным законом вопросов местного значения, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области в соответствии с Уставом Невьянского городского округа, утвержденным Решением Невьянской районной Думы от 25.05.2005 № 85 (с изм. от 28.07.2021 № 69).

На период проверки обязанности главы Невьянского городского округа исполняет Берчук Александр Александрович.

Юридический адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1, тел. (34356) 4-25-12, факс (34356) 4-25-12 (доб.8).

В рамках настоящего контрольного мероприятия объектом контроля является предоставление и использование субсидии из федерального и областного бюджетов

509  
21 01 22

бюджету Невьянского городского округа на реализацию мероприятий по восстановлению воинских захоронений в 2020 году (далее – субсидия).

В рамках подпрограммы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» государственной программы и постановления Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 28-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году на восстановление воинских захоронений», между Министерством и Администрацией Невьянского городского округа (далее – Администрация) заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету от 28.08.2020 № 65714000-1-2020-005 (с изм. от 15.09.2020 № 65714000-1-2020-005/1) (далее – соглашение).

Лимиты бюджетных обязательств доведены до Администрации в полном объеме. Средства субсидии перечислены Министерством в бюджет Невьянского городского округа.

В соответствии с соглашением объем расходов составил – 130 221,60 рублей, из них средства:

- федерального бюджета – 82 900,00 рублей;
- областного бюджета – 40 800,00 рублей;
- местного бюджета – 6 521,60 рублей.

Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме.

Средства субсидии направлены на проведение восстановительных работ:

- планировка участка;
- устройство основания под фундамент;
- устройство бетонных фундаментов;
- установка закладных деталей;
- устройство тротуарной плитки;
- установка мемориала (цокольных блоков, монтаж гранитных плит);
- установка мемориального знака;
- реставрация цветника;
- гравировка букв.

По результатам контрольного мероприятия в отношении Невьянского городского округа, проведенного Министерством, необходимо отметить следующее:

1. Постановление Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 28-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году на восстановление воинских захоронений», подготовлено Министерством в соответствии с пунктом 18 Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на мероприятия по восстановлению воинских захоронений (далее – Порядок) государственной программы.

2. Расчет субсидий из федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных образований на мероприятия по восстановлению воинских захоронений и установке мемориального знака произведен с учетом предельного уровня софинансирования (приложение № 4 к Порядку) и уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, утвержденного приказом Министерства финансов Свердловской области от 04.02.2020 № 41 «Об утверждении уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

3. Между муниципальным казенным учреждением «Управление культуры Невьянского городского округа» (заказчик) и ИП Заворохиным Денисом Александровичем (подрядчик) 12.08.2020 заключен договор на выполнение работ по восстановлению воинского захоронения «Памятник умершим от ран в госпиталях г. Невьянск» (на городском кладбище) на сумму 130 221,60 рублей. Срок выполнения работ с 12 августа до 10 сентября 2020 года.

По состоянию на 25.09.2020 оплата произведена в сумме 130 221,60 рублей. Работы завершены в срок и выполнены в полном объеме.

4. В соответствии с пунктом 4.3.11.1. соглашения информация, характеризующая состояние реализации мероприятий с использованием субсидии в рамках реализации государственной программы на реализацию мероприятий по восстановлению воинских захоронений, предоставлена через ГИИС Электронный бюджет в адрес Министерства отчетами «О расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия» от 01.10.2020, 01.11.2020, 01.12.2020, 01.01.2021, отчетом «О достижении значений показателей результативности по состоянию на 01 января 2021 года» от 01.01.2021, без нарушения срока, установленного соглашением.

Вывод:

В рамках заключенного соглашения работы выполнены в полном объеме в соответствии с условиями.

Акт составлен в 2 (двух) экземплярах:

1-й экз. – Министерство, 2-й экз. – Администрация.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
Свердловской области


  
Н.Б. Смирнов  
«01» сентября 2021

Глава Невьянского городского округа

 А.А. Берчук

«01» сентября 2021

Начальник отдела оперативного контроля  
и развития коммунальной инфраструктуры

  
О.В. Беянская

Ведущий специалист отдела оперативного  
контроля и развития коммунальной  
инфраструктуры

  
К.И. Дейнекина

Главный специалист отдела оперативного  
контроля и развития коммунальной  
инфраструктуры

  
Е.Д. Кулешова